二葉保育園トイレ改修　工程表

発注者	社会福祉法人 華光会	営業店	福井店	作成日	令和4,7,19
所在地	越前市五分市町3-6-1	担当者	竹内三英	現場代理人	兵田光生
工　期	2022年8月10日　～　2022年8月24日	電　話		主任技術者	兵田光生

JAKUETS

	8月															備　考
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
園行事					お盆休み											
仮設工事	現場養生、仮設間仕切り設置											クリーニング				
解体工事		解体、土間斫り														
設備工事		既存器具撤去	給排水管設置								器具取付					
左官工事					土間モルタル打設											
内装工事						フリーフロアー・コンパネ張り										
							LGS下地・PB張り									
内装仕上げ工事									クロス張り、長尺シート張り							
											SUS巾木張り					
大工工事								腰メラミン張り								
家具工事											家具取付					
電気工事	既存器具、配線撤去					換気扇工事・各所配線工事				器具取付・コンセント工事						
備　考																